

A4 Hydrauliek

A4 Hydrauliek B.V. Postbus 188 - NL - 8260 AD Kampen - Holland
Tel. +31(0)38 333 30 01 - Fax. +31(0)38 333 30 02
Internet site: www.a4hydrauliek.nl - E-mail: info@a4hydrauliek.nl

Datum uitgifte: 27 maart 2000
Ordering document: ForV04.c

Testcertificaat / Testcertificate / Prüfbescheinigung

Produktienr. / Productionnr. / Produktionsnr. : 19010

Verkoopnr. / Salesnr. / Verkaufnr. : 38696

Art. nummer / number / nummer : KB35.17.00

Procesnummer / number / nummer: KB35.17.00

Art. omschrijving / description / beschreibung: OIL DAMPER 250 L=300 SAE 2 1/2"

Aantal / Pieces / Anzahl : 2

Klant / Customer / Kunde : TryDo Pulsation Damper (01) B.V.

Ordernr. klant / Customer / Auftragnr. Kunde: De Heer C. Attema

Nominale druk / Nominal pressure / Nenndruck (bar) : 350

Testdatum / Date of testing / Prüfungs Datum:

Temperatuur / Temperature / Temperatur (°C) : + 80

: - 20

Snelheid / Speed / Geschwindigkeit (m/s) : <= 0.5

14-07-2015

STATISCHE TEST / STATIC TEST / STATISCHE ABNAHME

Stangzijde / Rod side / Stangenseite

Bodemzijde / Bottom side / Bodenseite

Testdruk / Testpressure / Prüfdruck (bar)

525

525

Test tijd / Testing time / Abnahmedauer ☐ h

2

2

☒ min

Lekkage / Leakage / Leckage (cm³)

Medium / Fluid / Medium (°C) : 20

Mediumtype / Fluidtype / Mediumtyp : HYDRO TX46

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen :

Maatcontrole / Dimensional check / Maßkontrolle : Volgens tekening / According drawing / Nach Zeichnung

Keuringsinstantie
Classification Society
Klassifikationsgesellschaft

Lloyd's Register EMEA

Certificaatnummer
Certificate Number
Bescheinigungsnummer

GRO1503795
07 JUL 15
WP 350
TPS25

Handtekening / Signature / Unterschrift

Tester
Operator
Prüfer

Sandee

Surveyor
Examiner
Besichtiger

Lloyd's Register EMEA
J.J. Landman
Groningen Office



Alg. Directeur
Gen. Manager
Gen. Direktor

A. TIMMERMAN

witnessed pressure test
@ 525 bar